

Hoja: # de # 1 de 7

José Luis Alfonso Juárez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

DIONISIO RAMOS ORTEGA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Miguel Ángel Pérez Chicouellan
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Froylán Pérez Juárez
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

N. ATUNILUENGO CONSTITUCIONAL
DE COCOSMATEPEC, VER.
CONTRALORIA
2022-2026

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
TESORERIA
2022-2025



Hoja: # de # 2 de 7
Fecha de Aprobación:



DIONISIO RAMOS ORTEGA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Miguel Ángel Pérez Chicuri
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALTO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COCUMATEPEC, VER.
CONTRALORIA
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
TESORERIA
2022-2023



José Luis Alonso Juárez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello


Miguel Ángel Pérez Chicuelo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Froylán Pérez Juárez
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, Puesto y Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE COSCOMATEPEC, VER.
CONTRALORIA
 2022-2025


ESTADO LIBRE ASOCIADO DE COCOS
M. ATUNYAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COCOSMATEPEC, VER.
PRESIDENCIA
2022-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
TESORERIA
2022-2026



Hoja: # de # 4 de 7
Fecha de Aprobación:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Miguel Ángel Páez Chicuela
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Froylán Pérez Juárez
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello


**M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COCOATEPEC, VER.**
CONTRALORIA
 2022-2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
TESORERIA
2022-2026



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2024

Hoja: # de # 5 de 7

Programa		Subprograma		Avance Físico-Inventarios		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Otorgada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Estructura Financiera (\$440)					Metas			Observaciones																		
Tipo				Físico		Financiero																																																								
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localización		Localidad		Fechas reales		Fechas reales		Situación de la Obra										Fuente de Financiamiento										Fuente de Financiamiento										Fuente de Financiamiento										Costo Total					Unidad de Medida			Aprobadas	Alcanzadas	
								Inicio		Término		Situación de la Obra										Fuente de Financiamiento										Fuente de Financiamiento										Fuente de Financiamiento										Costo Total					Unidad de Medida			Aprobadas	Alcanzadas	
								Inicio		Término		Situación de la Obra										Fuente de Financiamiento										Fuente de Financiamiento										Fuente de Financiamiento										Costo Total					Unidad de Medida			Aprobadas	Alcanzadas	
UB		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RÚRICA - TETLA DEL SAN 11600.00 AL KM 1+796.43, EN EL MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC, VER.		30047003 6		XOCOTLA		04/11/2024		30/12/2024		TERMINADA										CONTRATO										CONTRATO										CONTRATO										2,385,421.40					KILOMETRO			0.10	0.10	
2024		30 047 0056						100.00		100.00		100.00										2,385,421.40										2,385,421.40										2,385,421.40										2,385,421.40					PERSONA			8,735.00		
UB		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE XOCOTLA		30047003 6		XOCOTLA		08/11/2024		30/12/2024		TERMINADA										CONTRATO										CONTRATO										CONTRATO										523,132.14					METRO CUBICO			100.00	100.00	
2024		30 047 0057						100.00		100.00		100.00										523,132.14										523,132.14										523,132.14										523,132.14					PERSONA			8,735.00		
UB		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 3+135.00 AL 6+133.00 HACIA LA LOCALIDAD DE ZACATLA		30047003 7		ZACATLA		01/05/2024		30/09/2024		TERMINADA										CONTRATO										CONTRATO										CONTRATO										7,735,881.75					KILOMETRO			1.00	1.00	
2024		30 047 0059						100.00		100.00		100.00										7,735,881.75										7,735,881.75										7,735,881.75										7,735,881.75					PERSONA			2,264.00		
SG		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZACATLA		30047003 8		ZACATLA		09/05/2024		01/10/2024		TERMINADA										CONTRATO										CONTRATO										CONTRATO										838,107.78					POSTE			10.00	10.00	
2024		30 047 0060						100.00		100.00		100.00										838,107.78										838,107.78										838,107.78										838,107.78					PERSONA			297.00		
UB		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZACATLA		30047003 8		ZACATLA		20/05/2024		19/07/2024		TERMINADA										CONTRATO										CONTRATO										CONTRATO										1,014,986.96					KILOMETRO			0.10	0.10	
2024		30 047 0061						100.00		100.00		100.00										1,014,986.96										1,014,986.96										1,014,986.96										1,014,986.96					PERSONA			297.00		
SE		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA PRINCIPAL COSCOMATEPEC, TETLA DEL SAN EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN (3RA ETAPA)		30047008 5		EL CAPULIN		12/04/2024		11/07/2024		TERMINADA										CONTRATO										CONTRATO										CONTRATO										642,500.00					METRO LINEAL			250.00	250.00	
2024		30 047 0062						100.00		100.00		100.00										642,500.00										642,500.00										642,500.00										642,500.00					PERSONA			69.00		
SE		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS		30047004 6		DOS CAMINOS		14/10/2024		03/12/2024		TERMINADA										CONTRATO										CONTRATO										CONTRATO										1,535,200.00					METRO CUADRAD O			1,000.00	1,000.00	
2024		30 047 0063						100.00		100.00		100.00										1,535,200.00										1,535,200.00										1,535,200.00										1,535,200.00					PERSONA			291.00		
UB		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMO POTRERILLO - EL ASERRADERO (3RA ETAPA)		30047004 6		EL ASERRADERO		21/11/2024		27/12/2024		TERMINADA										CONTRATO										CONTRATO										CONTRATO										3,201,699.72					KILOMETRO			0.30	30.00	
2024		30 047 0064						100.00		100.00		100.00										3,201,699.72										3,201,699.72										3,201,699.72										3,201,699.72					PERSONA			282.00		
UB		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMO BOQUERON - ZACATLA		30047004 7		MANZANATELA (EL BOQUERON)		04/10/2024		03/12/2024		TERMINADA										CONTRATO										CONTRATO										CONTRATO										1,218,593.94					KILOMETRO			0.10	0.10	
2024		30 047 0065						100.00		100.00		100.00										1,218,593.94										1,218,593.94										1,218,593.94										1,218,593.94					PERSONA			234.00		
SH		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA		30047005 8		LINDA VISTA		17/05/2024		15/09/2024		TERMINADA										CONTRATO										CONTRATO										CONTRATO										2,045,778.13					OBRA			18.00	18.00	
2024		30 047 0066						100.00		100.00		100.00										2,045,778.13										2,045,778.13										2,045,778.13										2,045,778.13					PERSONA			140.00		
UB		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FONDENTES PRONUNCIADAS EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 9+720.00 AL 9+900.00 DE LA LOCALIDAD DE MAGÜILDHUATLA		30047008 9		MAGÜILDHUATLA		01/05/2024		01/07/2024		TERMINADA										CONTRATO										CONTRATO										CONTRATO										990,420.81					KILOMETRO			0.10	0.10	
2024		30 047 0067						100.00		100.00		100.00										990,420.81										990,420.81										990,420.81										990,420.81					PERSONA			164.00		
UB		REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FONDENTES PRONUNCIADAS EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOC. CHACALAPA		30047006 2		CHACALAPA		24/05/2024		02/09/2024		TERMINADA										CONTRATO										CONTRATO										CONTRATO										414,680.62					KILOMETRO			0.10	0.10	
2024		30 047 0068						100.00		100.00		100.00										414,680.62										414,680.62										414,680.62										414,680.62					PERSONA			55.00		
SE		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ		30047002 3		SAN JOSÉ		05/07/2024		19/09/2024		TERMINADA										CONTRATO										CONTRATO										CONTRATO										1,018,149.52					METRO LINEAL			500.00	500.00	
2024		30 047 0069						100.00		100.00		100.00										1,018,149.52										1,018,149.52										1,018,149.52										1,018,149.52					PERSONA			374.00		

José Luis Alonso Juárez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Norma, firma y sello



DIONISIO RAMOS ORTEGA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Miguel Ángel Pérez Chicuela
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Froylán Pérez Juárez
CONTRALOR MUNICIPAL
Nuestro correo: contraloria@ayuntamiento.gub.ve

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE COSCOMATEPEC, VER.
CONTRALORIA
 2022-2025






R. ATUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
PRESIDENCIA
2022-2025


DIONISIO RAMOS ORTEGA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Miguel Ángel Pérez Chicuelo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello


**M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.**
CONTRALORIA
 2022-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COSCOMATEPEC, VER.
TESORERIA
2022-2023



Hoja: # de # 7 de 7

[illegible]

TESORERIA
2022-2023