



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 047 COSCOMATEPEC
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 86,737,271.00

Hoja: 23/10/2019
 Fecha de Aprobación: 23/10/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
SC 01 d	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	14/06/2019	02/09/2019	27.04	05/09/2019		5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,094.00	1,406,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,094.00	1,406,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	3,200.00	
2019 30 047 0001																																	PERSONA	15,252.00	
SC 01 d	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	300470004	TAMAZOLAPA	0.00			0.00			1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	3,000.00	de 7
2019 30 047 0003																																	PERSONA	232.00	
SC 03 f	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE DISTRIBUCIÓN)	300470006	CHACALAPA	100.00	06/05/2019	15/06/2019	100.00	12/07/2019	18/07/2019	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2019 30 047 0006																																	PERSONA	56.00	
SD 01 c	REHABILITACIÓN DE DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE INDEPENDENCIA	300470004	XALTLACO	100.00	17/06/2019	16/08/2019	79.94	02/07/2019		2,003,389.37	2,003,389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,562.20	1,601,562.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,562.20	1,601,562.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	700.00	
2019 30 047 0007																																	PERSONA	1,228.00	
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO A PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1A. ETAPA	300470003	CUAHUTEPEC LA QUINA	100.00	25/07/2019	25/09/2019	30.00	02/08/2019		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	800.00	
2019 30 047 0008																																	PERSONA	453.00	
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	300470009	BARRIO NUEVO	100.00	15/04/2019	19/06/2019	100.00	27/05/2019	23/08/2019	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,136.00	
2019 30 047 0009																																	PERSONA	73.00	
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	300470005	XALTENANGO	100.00	03/06/2019	31/07/2019	67.71	06/06/2019		3,499,975.58	3,499,975.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,033.20	2,370,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,033.20	2,370,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,000.00	
2019 30 047 0010																																	PERSONA	377.00	
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN CALLE NICOLAS BRAVO	300470007	ZACATLA	100.00	10/06/2019	31/07/2019	100.00	12/06/2019	09/08/2019	997,822.73	997,822.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,822.73	997,822.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,822.73	997,822.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	600.00	
2019 30 047 0011																																	PERSONA	1,000.00	
SD 03 b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA EN CALLE PRINCIPAL	300470006	CHACALAPA	100.00	03/06/2019	10/07/2019	100.00	31/07/2019	31/07/2019	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,112.00	
2019 30 047 0012																																	PERSONA	56.00	
SD 03 b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, PRIV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. IGNACIO VAZQUEZ	300470006	TETELZINGO	100.00	01/03/2019	29/03/2019	100.00	01/04/2019	01/04/2019	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	430.55	
2019 30 047 0013																																	PERSONA	500.00	
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL DE LA COL. ESPERANZA	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	03/06/2019	31/07/2019	100.00	04/06/2019	15/07/2019	993,212.82	993,212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,212.82	993,212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,212.82	993,212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	600.00	
2019 30 047 0014																																	PERSONA	600.00	

SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ISAIAS MENDIETA HERNANDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SAAVEDRA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LOEZA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 047 COSCOMATEPEC
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 86,737,271.00

Hoja: 23/10/2019
 Fecha de Aprobación: 23/10/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ZANION	300470026	TETELZINGO	100.00	17/06/2019	17/09/2019	100.00	17/07/2019	18/09/2019	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00	
2019	30	047	0015																													PERSONA	4,605.00	
SD 03 c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEO, FERNANDO LOPEZ ARIAS Y DIP. AGUSTIN ALVARADO	300470006	CUIYACHAPA	100.00	27/05/2019	26/07/2019	97.39	11/07/2019		3,877,746.53	3,877,746.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776,892.83	3,776,892.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776,892.83	3,776,892.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	800.00	2 de 7
2019	30	047	0016																													PERSONA	800.00	
SD 03 c	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVIS MIGUEL HIDALGO Y URSULO GALVAN	300470026	TETELZINGO	100.00	13/05/2019	11/07/2019	100.00	17/05/2019	03/09/2019	831,461.56	831,461.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,461.56	831,461.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,461.56	831,461.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00	
2019	30	047	0017																													PERSONA	650.00	
SG 02 b	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA HACIENDA	300470059	LA HACIENDA	100.00	03/06/2019	28/06/2019	92.14	10/06/2019		277,806.25	277,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,979.76	255,979.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,979.76	255,979.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.10	
2019	30	047	0018																													PERSONA	85.00	
SG 02 b	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN PRIV PRIMO VERDAD ENTRE CALLES LIC PRIMO VERDAD Y GRAL AQUILES SERDAN	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	03/06/2019	03/07/2019	100.00	06/06/2019	23/09/2019	187,611.72	187,611.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,611.72	187,611.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,611.72	187,611.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.10	
2019	30	047	0021																													PERSONA	50.00	
SG 04 a	MEJORAMIENTO DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE LOPEZ RAYON	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	24/06/2019	23/08/2019	72.70	04/07/2019		5,487,841.59	5,487,841.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,989,746.71	3,989,746.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,989,746.71	3,989,746.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.79	
2019	30	047	0022																													PERSONA	1,000.00	
SJ 02 d	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER CLAVE: 30DJN3897P	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	03/06/2019	24/07/2019	100.00	07/06/2019	26/08/2019	376,190.16	376,190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,190.16	376,190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,190.16	376,190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019	30	047	0023																													ALUMNO	100.00	
SJ 02 d	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS AHUITZOL CLAVE 30DJN0556Y	300470026	TETELZINGO	100.00	06/05/2019	10/06/2019	100.00	08/05/2019	26/07/2019	392,720.13	392,720.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,720.13	392,720.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,720.13	392,720.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019	30	047	0024																													ALUMNO	100.00	
SJ 02 j	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810 CLAVE: 30EPR3968I	300470036	XOCOTLA	100.00	06/05/2019	10/06/2019	100.00	08/05/2019	25/07/2019	369,275.12	369,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,275.12	369,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,275.12	369,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019	30	047	0025																													ALUMNO	150.00	
SJ 02 j	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 30DPR4719J	300470025	TENIXTEPEC	100.00	14/06/2019	15/07/2019	100.00	14/06/2019	26/08/2019	469,989.04	469,989.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,989.04	469,989.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,989.04	469,989.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019	30	047	0026																													ALUMNO	100.00	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	300470056	CRUZ VERDE	100.00	24/06/2019	06/08/2019	0.00			65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019	30	047	0027																													PERSONA	5.00	

SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ISAIAS MENDIETA HERNADEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SAAVEDRA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LOEZA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 047 COSCOMATEPEC
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 86,737,271.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 23/10/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SE 01 a	REHABILITACION DE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDAS VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO CON CONCRETO HIDRAULICO	300470034	XALATLACO	100.00	20/08/2019	20/09/2019	89.84	04/09/2019		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,838.59	673,838.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,838.59	673,838.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	665.00	
2019 30 047 0028																																PERSONA	1,000.00	
SE 01 a	REHABILITACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE AVENIDAS INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	300470029	TETELZINGO	100.00	01/03/2019	29/03/2019	100.00	01/04/2019	01/04/2019	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	724.74	3 de 7
2019 30 047 0029																																PERSONA	500.00	
SE 01 a	REHABILITACION DE CALLE PROL. DE AV. INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	300470026	TETELZINGO	100.00	22/05/2019	22/07/2019	98.36	27/06/2019		1,251,411.22	1,251,411.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,987.77	1,230,987.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,987.77	1,230,987.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	934.00	
2019 30 047 0030																																PERSONA	650.00	
SE 01 a	REHABILITACION DE CALLE 1 ENTRE CALLES EDUARDO MOLINA Y MIGUEL HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	300470020	POTRERILLO	100.00	03/06/2019	03/07/2019	100.00	10/06/2019	30/08/2019	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	700.00	
2019 30 047 0031																																PERSONA	100.00	
SE 01 a	REHABILITACION DE CALLE 1 ENTRE AVS FRANCISCO I. MADERO Y MIGUEL HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	300470036	XOCOTLA	100.00	17/06/2019	17/07/2019	72.00	09/07/2019		1,127,973.71	1,127,973.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,141.07	812,141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,141.07	812,141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	588.00	
2019 30 047 0032																																PERSONA	150.00	
SE 01 a	REHABILITACION DE CALLE 5 ENTRE AVS FRANCISCO I. MADERO Y JOSE MARIA MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO	300470036	XOCOTLA	100.00	15/05/2019	03/07/2019	100.00	13/06/2019	04/09/2019	994,976.35	994,976.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,976.35	994,976.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,976.35	994,976.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	750.00	
2019 30 047 0033																																PERSONA	200.00	
SE 01 a	REHABILITACION DE CALLE PRIV. CANDIDO AGUILAR ENTRE CALLES MARTHA MARTINEZ Y CANDIDO AGUILAR CON CONCRETO HIDRAULICO	300470026	TETELZINGO	100.00	17/06/2019	17/07/2019	100.00	24/06/2019	31/07/2019	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00	
2019 30 047 0034																																PERSONA	300.00	
SE 01 a	REHABILITACION DE CALLE JUAN HUERTA JUAREZ ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CONCRETO HIDRAULICO	300470006	CUYACHAPA	100.00	01/03/2019	29/03/2019	100.00	01/04/2019	01/04/2019	1,742,000.00	1,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,000.00	1,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,000.00	1,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,800.00	
2019 30 047 0035																																PERSONA	0.00	
SE 01 a	REHABILITACION DE PROLONGACION DE CALLE JAVIER SANTA MARIA CON CONCRETO HIDRAULICO	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	12/08/2019	12/09/2019	51.28	25/09/2019		970,269.92	970,269.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,644.72	497,644.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,644.72	497,644.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,080.00	
2019 30 047 0036																																PERSONA	1,000.00	
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZACATLAPA - MIRADOR IZOTITLA (MIRADORES)	300470014	MIRADOR IZOTITLA (MIRADORES)	100.00	20/05/2019	24/06/2019	100.00	25/05/2019	28/06/2019	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00	
2019 30 047 0038																																PERSONA	101.00	
UB 02 c	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR UBICADO SOBRE CARRETERA COL. VAZQUEZ VELA - TETLAXCO	300470027	TETLAXCO	100.00	19/04/2019	17/06/2019	100.00	18/05/2019	19/06/2019	1,947,910.68	1,947,910.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,910.68	1,947,910.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,910.68	1,947,910.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	7.00	
2019 30 047 0040																																PERSONA	5,000.00	

SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ISAIAS MENDIETA HERNANDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SAAVEDRA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ LOEZA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 047 COSCOMATEPEC
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 86,737,271.00

Hoja: 23/10/2019
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
					Inicio	Término		Inicio	Término																														
2019	30	047	0082	0.00						700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	790.00					
2019	30	047	0083	92.00	01/08/2019		40.00	06/09/2019		2,617,403.86	2,617,403.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,961.54	1,046,961.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,961.54	1,046,961.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	561.00	7 de 7			
2019	30	047	0084	0.00						1,299,050.50	1,299,050.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	314.00					
2019	30	047	0085	70.00	28/08/2019		35.62	23/09/2019		2,930,295.41	2,930,295.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	25,765.00					
2019	30	047	0086	0.00						600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	850.00						
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										87,237,271.00	86,737,271.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	57,454,152.35	57,454,152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,454,152.35	57,454,152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ISAIAS MENDETA HERNADEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SAAVEDRA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LOEZA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/COSCOMATEPEC/14055



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 047 COSCOMATEPEC
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 39,436,189.00

Hoja: 22/10/2019
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
FM 06 f	ADQUISICION DE HERRAMIENTA	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	09/04/2019	30/04/2019	100.00	09/04/2019	30/04/2019	13,875.49	13,875.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.49	13,875.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.49	13,875.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00		
2019 30 047 1015																																	PERSONA	52,450.00		
UM 01 d	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	0.00			0.00			740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	2 de 3
2019 30 047 1016																																	PERSONA	52,450.00		
BM 01 b	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	69.99	28/02/2019		69.99	28/02/2019		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,994.94	174,994.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,994.94	174,994.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	25.00		
2019 30 047 1018																																	PERSONA	52,450.00		
BM 01 e	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	77.84	03/06/2019		77.84	03/06/2019		1,167,283.00	1,167,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,707.15	908,707.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,707.15	908,707.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	300.00		
2019 30 047 1019																																	PERSONA	52,450.00		
BI 01 a	ADQUISICION DE TERRENOS	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	97.57	12/02/2019		97.57	12/02/2019		5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,317,686.80	5,317,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,317,686.80	5,317,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	8,000.00		
2019 30 047 1020																																	PERSONA	52,450.00		
UM 01 i	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES (2DA. ETAPA)	300470020	POTRERILLO	100.00	02/04/2019	29/04/2019	100.00	18/04/2019	04/05/2019	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2019 30 047 1021																																	PERSONA	603.00		
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTRERILLO EL SAUCE	300470020	POTRERILLO	100.00	02/04/2019	29/04/2019	100.00	17/04/2019	03/05/2019	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.20		
2019 30 047 1022																																	PERSONA	603.00		
SE 02 g	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO A IGLESIA	300470025	TENIXTEPEC	100.00	02/04/2019	29/04/2019	100.00	17/04/2019	03/05/2019	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	342.00		
2019 30 047 1023																																	PERSONA	200.00		
SE 01 a	REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A TELESECUNDARIA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE TLATENGO	300470028	TLATENGO	100.00	05/07/2019	31/07/2019	100.00	30/08/2019	30/08/2019	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	776.00		
2019 30 047 1024																																	PERSONA	906.00		
SE 01 a	REHABILITACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TETELZINGO	300470026	TETELZINGO	100.00	21/06/2019	21/08/2019	100.00	29/07/2019	13/09/2019	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	700.00		
2019 30 047 1025																																	PERSONA	4,605.00		
SE 01 a	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOC. DE TENIXTEPEC	300470025	TENIXTEPEC	100.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00		
2019 30 047 1026																																	PERSONA	2,155.00		

SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SAAVEDRA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ LOEZA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 047 COSCOMATEPEC
 Fuente de Financiamiento: FISMDF 2016 (SENTENCIA) 8,000,000.00
 Presupuesto Autorizado:

Hoja: 15/10/2019
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (URSULO GALAN)	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	24/06/2019	06/08/2019	100.00	23/08/2019	23/08/2019	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00	
2019 30 047 2001					PERSONA	45.00																														
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	300470024	TAMAZOLAPA	100.00	24/06/2019	06/08/2019	100.00	09/08/2019	09/08/2019	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2019 30 047 2002					PERSONA	50.00																														
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	300470026	TETELZINGO	100.00	24/06/2019	06/08/2019	100.00	11/09/2019	11/09/2019	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00
2019 30 047 2003					PERSONA	15.00																														
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	24/06/2019	06/08/2019	100.00	11/09/2019	11/09/2019	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00
2019 30 047 2004					PERSONA	15.00																														
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	300470004	DOS CAMINOS	100.00	24/06/2019	06/08/2019	100.00	09/08/2019	09/08/2019	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00
2019 30 047 2005					PERSONA	35.00																														
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	300470002	EL ARENAL	100.00	24/06/2019	06/08/2019	100.00	11/09/2019	11/09/2019	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00
2019 30 047 2006					PERSONA	25.00																														
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	300470014	MIRADOR IZOTITLA (MIRADORES)	100.00	24/06/2019	06/08/2019	100.00	11/09/2019	11/09/2019	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00
2019 30 047 2007					PERSONA	20.00																														
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	300470018	OCOPA	100.00	24/06/2019	06/08/2019	0.00			195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00
2019 30 047 2008					PERSONA	15.00																														
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	300470015	MOYOAPAN CHICO	100.00	24/05/2019	06/08/2019	86.67	11/07/2019		975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,046.40	845,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,046.40	845,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00
2019 30 047 2009					PERSONA	75.00																														
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	300470050	ZACATAL	100.00	24/06/2019	06/08/2019	80.00	17/07/2019		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2019 30 047 2010					PERSONA	50.00																														
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	300470022	TLACUILOLOXTLA	100.00	24/06/2019	06/08/2019	0.00			260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00
2019 30 047 2011					PERSONA	20.00																														

SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ISAIAS MENDIETA HERNANDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SAAVEDRA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LOEZA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COSCOMATEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 047 COSCOMATEPEC
 Fuente de Financiamiento: FISMDF 2016 (SENTENCIAL) 8,000,000.00
 Presupuesto Autorizado:

Hoja: 15/10/2019
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SJ 02 q	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	07/08/2019	10/09/2019	100.00	03/09/2019	03/09/2019	639,000.00	639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,000.00	639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,000.00	639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
2019	30	047	2016																																				
SJ 02 r	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 300TV1058X	300470029	TLALTENGO	100.00	22/07/2019	26/08/2019	41.35	10/09/2019		422,870.17	422,870.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,884.89	174,884.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,884.89	174,884.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	2 de 2		
2019	30	047	2017																																				
SE 01 e	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDAS NICOLAS BRAVO Y BENITO JUAREZ, AV. BENITO JUAREZ ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO Y AMEZ Y ARGUELLES; CALLE LOPEZ RAYON ENTRE AVS. GRAL. IGNACIO ALLENDE Y NICOLAS BRAVO	300470001	COSCOMATEPEC DE BRAVO	0.00			0.00			1,693,129.83	1,693,129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	401.00			
2019	30	047	2021																																				
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,843,931.29	4,843,931.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,843,931.29	4,843,931.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ISAIAS MENDEIETA HERNADEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SAAVEDRA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ LOEZA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/COSCOMATEPEC/13893